



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
Settore Tecnico

Prot. N. 3705 del 23/06/2023
Registro Area Tecnica N° 74/2023
Registro Gen. N. 159/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 74 del 23/06/2023

OGGETTO: "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". CUP C37H18000340002 -. **Determina di approvazione perizia per lavori complementari.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

Premesso che

- con delibera di Giunta Comunale con delibera di Giunta Comunale n° 16 del 29/03/2019 sono state approvate, alla stregua di quanto rappresentato dalla struttura di Missione Regionale, le precisazioni in merito al progetto definitivo/esecutivo di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale, acquisite al prot. n° 1750 del 28/03/2019 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A.1) LAVORI		990.907,50	
A.2) oneri sicurezza diretti	€	4.095,45	
A.3) Oneri per la sicurezza indiretti	€	4.800,07	
TOTALE LAVORI "A"			€ 999.803,02
di cui: A.3.1) Oneri diretti per la sicurezza compresi nelle lavorazioni	€	4.095,45	
A.3.2) Oneri indiretti per la sicurezza	€	4.800,07	
A.4) Totale oneri per la sicurezza	€	8.895,52	
A.5) Importo lavori soggetto a ribasso [(A.1+A.2+A.3)-A.4]	€	990.907,50	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1) Lavori in economia, impianti e oneri di scarica	€	102.175,40	
B.2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00	
B.3) Imprevisti (max 5% di A)	€	49.990,15	
B.4) Espropri, acquisizione aree e/o occupazioni	€	0,00	
B.5) Accantonamento (0% di A)	€	0,00	
B.6) Spese Generali (10% di A)	€	104.979,32	
B.7) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	243.052,11	
B.7.1) I.V.A. sui Lavori (22% di A+B.3)	€	219.956,66	
B.7.2) I.V.A. su Spese generali (22% di B.6)	€	23.095,45	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"			€ 500.196,98
TOTALE INVESTIMENTO (A+B)			€ 1.500.000,00

- con determinazione dirigenziale N. 83/2020 è stato disposto, tra l'altro, di indire gara d'appalto in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B - Importo a base di gara Euro 999.803,02 di cui € 8.895,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- è stato pubblicato il bando prot. 3410 del 14/07/2020 con allegati in cui si stabilivano i criteri di aggiudicazione dell'appalto de quo;

- in seguito all'esperimento della procedura con determina del Responsabile del Settore Tecnico N. 98 del 11/08/2021 i Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B, sono stati aggiudicati definitivamente a favore del concorrente F.G. Group srls che ha raggiunto il punteggio complessivo di 81,079 su 100, e che ha offerto un ribasso del 5,53%, sull'importo a base di d'asta di Euro 999.803,02 di cui € 8.895,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di € 945.005,83, oltre IVA come per legge e alle migliorie offerte;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico e RUP n° 113 del 23/09/2021 la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico e RUP N. 144 del 25/11/2021 è stato disposto di approvare, relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B – il quadro economico post gara rettificato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
DESCRIZIONE		IMPORTI		
A				
A.1	LAVORI		990.907,50	
A.2	oneri sicurezza diretti	4.095,45		
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti	4.800,07		
A.4	Totale oneri per la sicurezza		8.895,52	
	TOTALE LAVORI "A"			999.803,02
	Importo soggetto a ribasso			990.907,50
	Ribasso 5,53%			-54.797,18
	Importo ribassato			936.110,32
	Oneri per la sicurezza			8.895,52
	Importo contrattuale			945.005,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia, impianti e oneri di discarica			102.175,40
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi			0,00
B.3	Imprevisti (max 5% di A)			49.990,15
B.4	Espropri, acquisizione aree e/o occupazioni			0,00
B.5	Accantonamento (0% di A)			0,00
B.6	Spese Generali			104.979,32
B.7	I.V.A. ed eventuali altre imposte			230.996,73
B.7.1	I.V.A. sui Lavori (22% di A+B.3)		207.901,28	
B.7.2	I.V.A. su Spese generali (22% di B.6)		23.095,45	
	ACCANTONAMENTO (<10% IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE)			54.797,18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"			542.938,78
	Economie di gara			12.055,38
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)			1.487.944,62
	Economie di gara			12.055,38
				1.500.000,00

- in data 13/12/2021 è stato acquisito al prot. 7441/2021 il decreto della Regione Campania n° 419 del 6/12/2021 per l'importo di € 1.487.944,62 a copertura delle spese previste nel suddetto quadro economico;
- in data 20/01/2022 è stato stipulato il contratto rep. 808/2022 regolarmente registrato a Piedimonte Matese il 31/01/2022 serie IT numero 2997;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 15 del 21/02/2022 sono stati affidati i servizi di revisione del piano di sicurezza e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Gennaro Matarazzo con sede in Caiazzo;

- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 16 del 21/02/2022 sono stati affidati i servizi di direzione lavori, misura, contabilità e regolare esecuzione dell'arch. Posillipo Antonio con sede in Valle di Maddaloni;
- in data 03/03/2022 con apposito verbale, acquisito al prot. 1332/2022, sono stati consegnati i lavori ;
- con nota prot. n. 2611 del 29/04/2022, il Direttore dei Lavori, dott. arch. Antonio Posillipo ha sospeso i lavori, e ha richiesto l'autorizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei suddetti lavori per circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi dopo l'approvazione del progetto, quali il crollo di manufatti stradali, l'accumulo di terricci lungo le banchine che ostacolando il normale deflusso delle acque zenitali, ha determinato, in occasione delle forti precipitazioni verificatesi, ulteriori cedimenti del rilevato stradale, con conseguenti ulteriori danneggiamenti del manto stradale già fortemente dissestato;
- in data 29/04/2022 il Rup con nota prot. 2620 ha autorizzato l'arch. Antonio Posillipo alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c nell'ambito delle risorse disponibili non superando il 10% dell'importo contrattuale;
- con delibera di Giunta Comunale n° 39 del 27/05/2022, pubblicata il 27/06/2022, è stato disposto di approvare, per quanto sopra, per i Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" la perizia di variante n° 1 redatta dal direttore dei lavori, arch. Antonio Posillipo, acquisita al prot. 2981 del 13/05/2022, riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n°1					
DESCRIZIONE		IMPORTI in €			
A	A.1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	1093036,66		
	A.2	oneri sicurezza diretti	4660,62		
	A.3	oneri per la sicurezza indiretti	4800,07		
		Importo soggetto a ribasso del 5,53%	1088376,04		
		Ribasso 5,53%	-60187,20		1028057,11
		Importo ribassato	1028188,84		
	A.4	Totale Oneri sicurezza indiretti	9460,69		
		importo lavori di variante	1037649,53		1037649,53
		Importo lavori da contratto	945005,84		
		Importo suppletivo di variante		92643,69	
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	B.1	Lavori in economia, impianti e oneri di scarica		102175,40	
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	
	B.3	Imprevisti (max 5% di A)		0,00	
	B.4	Espropri, acquisizione aree e/o occupazioni		0,00	
	B.5	Accantonamento (0% di A)		0,00	
	B.6	Direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione		41151,91	
	Spese Generali	Revisione piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione		11163,15	
		Incentivo per funzioni tecniche		20753,00	
		Commissione giudicatrice		3200,00	
		Altre spese (pubblicità, contributo ANAC, ecc)		21958,83	
		Sommano spese generali			98226,89
	B.7	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
	B.7.1	I.V.A. sui Lavori (22% di A+B.3)		228282,89	
	B.7.2	I.V.A. su Spese generali (22% di B.6)		21609,91	
		ACCANTONAMENTO (<10% IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE)		0,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"			450295,09
		TOTALE INVESTIMENTO (A+B)			1487944,62

- la suddetta delibera di approvazione della variante n° 1 variante è stata trasmessa a mezzo pec al Settore competente della Regione Campania il 4/7/2022 con nota prot. 4197/2022;

- che il competente Settore della Regione Campania con nota prot. PG/2023/0230050, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 2515 del 3/5/2023 ha comunicato quanto segue:

dall'esame del quadro economico rimodulato a seguito della perizia, si rileva, a copertura dei maggiori oneri per lavori, l'utilizzo simultaneo della voce "imprevisti" e della voce "accantonamento" non consentita dal paragrafo D.3 del disciplinare regolante il finanziamento il quale in proposito testualmente dispone "La posta per accantonamento del quadro economico non può essere utilizzata per modifiche contrattuali nel caso in cui per le stesse il Soggetto Attuatore abbia già fatto ricorso alla voce "imprevisti". La voce di spesa "Accantonamenti" può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di gara, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Dirigente e/o Funzionario regionale responsabile dell'attuazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.".

Le economie generatesi in corso d'opera, poi, sulla voce di spesa "spese generali" rientrano nella disponibilità regionale e non possono essere utilizzate a copertura di maggiori lavori se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

- in relazione alle osservazioni poste dalla Regione Campania, è stato necessario rielaborare la perizia agli atti con una variante n° 2 i cui elaborati sono stati acquisiti al prot. 2838/2023 riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n°2					
DESCRIZIONE			IMPORTI in €		
A	A.1	Import dei lavori al netto del ribasso del 5,53%	976550,79		
	A.2	oneri sicurezza diretti	4630,51		
	A.3	oneri per la sicurezza indiretti	4800,07		
		importo lavori di variante	9859981,37		9859981,37
		Importo lavori da contratto	945005,84		0,00
		Importo suppletivo di variante	40975,53		0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	B.1	Lavori in economia, impianti e oneri di scarica			102175,40
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi			0,00
	B.3	Imprevisti (max 5% di A)			0,00
	B.4	Espropri, acquisizione aree e/o occupazioni			0,00
	B.5	Accantonamento			54797,18
	B.6	Spese Generali			104979,32
	B.7	I.V.A. ed eventuali altre imposte			240011,35
		B.7.1 I.V.A. sui Lavori al 22%	216915,90		
		B.7.2 I.V.A. su Spese generali al 22% d	23095,45		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"			501963,25
		TOTALE INVESTIMENTO (A+B)			1.487.944,62

- la suddetta perizia è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n° 55 del 31/05/2023 e, unitamente alla relazione tecnica è stata puntualmente trasmessa al Settore competente della Regione Campania con nota prot. 3228 del 05/06/2023;

Dato atto che

- il RUP ha ravvisato l'urgenza di eseguire lavori complementari ed indispensabili alle opere d'arte al fine di migliorare l'efficacia dei contenimenti, (muretti), nonché procedere alla realizzazione di strutture di convogliamento e scarico delle acque zenitali (zanelle) e le relative opere necessarie e conseguenti, e ha redatto apposita perizia al fine di rendere più funzionale e più fruibile l'opera principale;
- le lavorazioni previste sono espressamente ammesse dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, e che in dettaglio sono riportate nell'allegato computo estimativo allegato per un costo complessivo come di seguito riportato:
 - Importo lavori 44.911,97
 - IVA al 22% 9880,63
 - Importo complessivo 54792,60

- I lavori complementari sopra esposti per l'importo di 54.792,60 trovano copertura nelle risorse del quadro economico appostate alla voce accantonamento che sono pari a 54797,18 e che gli stessi, per economia e velocità di esecuzione, anche se trattasi di nuova procedura, per cui è stato individuato un nuovo CIG, così come previsto dal punto D.3 del disciplinare regionale di finanziamento dell'opera;
- Che la suddetta perizia, completa degli elaborati ad essa allegati, è stata redatta dal Responsabile del Settore Tecnico e RUP ed acquisita al prot. n° 3704 del 23/06/2023;
- La perizia per i lavori complementari completa degli elaborati sarà trasmessa al competente Settore della Regione Campania;

Dato che i suddetti lavori sono finanziati interamente con le somme postate alla voce accantonamento del quadro economico dell'opera;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria (oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Dato atto

- che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n°190/2012, ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013;
- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico e RUP;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che l'esigibilità dei crediti avverrà entro il 31/12/2023;
- il presente atto è assunto nel rispetto dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica;

Visti

- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante

- 1) di approvare la perizia, completa degli elaborati ad essa allegati, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico e RUP ed acquisita al prot. n° 3704 del 23/06/2023 riportante il seguente quadro economico:

a. Importo lavori	44.911,97
b. IVA al 22%	9880,63
c. Importo complessivo	54792,60

2) Di dare atto che

- a. i suddetti lavori complementari per l'importo di 54.792,60 trovano copertura nelle risorse del quadro economico appostate alla voce accantonamento che sono pari a 54797,18 e che gli stessi, per economia e velocità di esecuzione, anche se trattasi di nuova procedura, per cui è stato individuato un nuovo CIG, così come previsto dal punto D.3 del disciplinare regionale di finanziamento dell'opera;
- b. la perizia per i lavori complementari completa degli elaborati sarà trasmessa al competente Settore della Regione Campania.

3) di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
- attestante la copertura finanziaria;
- viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- viene inserita nel fascicolo delle determine;

Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
FTO Dr Domenico Marra

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Castel Campagnano lì 23/06/2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr. arch. Domenico Marra